



مجموعه حقوق تطبیقی پیمانکاری

یکشنبه‌ها با:

- اثر: هیأت تحریریه مؤسسه حقوق احداث
- تحت الگوی استراتژیست حمید حسین‌زاده

ادّعای تأخیر [ناشی از] قوّه قاهره در طول احداث یک بیمارستان جدید

بارندگی قابل توجه، [به‌صورت دامنه‌داری] احداث یک بیمارستان چهار طبقه ۳۵۰،۰۰۰ فوت مربعی و ساختمان مطب پزشکان در کلرادو را متأثر نمود. به‌عنوان بخشی از ریسک سازنده و ادّعای تأخیر، یک تحلیل گر تأخیر، یک تحلیل اثر دامنه‌دار زمانی را به‌منظور تعیین حدّ تأخیر برنامه زمانی به‌سبب رویداد قوّه قاهره اجرا نمود.

در مراحل ابتدایی احداث بتایی و برپایی سازه فلزی، کارگاه پروژه برای چندین روز متوالی، بارندگی سنگینی را تجربه نمود. در یک هفته، بارش در ناحیه به پنج برابر میانگین بارندگی ماهیانه رسید. بارندگی بیش از حد، روان آب و زهکشی کارگاه بیشتر از میزان [پیش‌بینی‌شده] توسط مهندسان طراحی عمران را ایجاد نمود. روان آب، به طبقه همکف بیمارستان سرایت کرد، و آب به محل ستون‌های سازه‌ای، طبقات پایین‌تر و چاه‌های آسانسور نفوذ کرد. در موقعیت‌هایی خاص، طبقه همکف تا میزان سه اینچ نشست کرد. در موقعیت‌های دیگر، نفوذ آب باعث شسته‌شدن مواد پرکننده درزها شد و به لوله‌گذاری و محافظ‌های استوانه‌ای الکتریکی، خسارت وارد نمود. علاوه بر ناحیه بیمارستان، بخش‌هایی از کارگاه، ناشی از بارندگی دچار خسارت شده و نیازمند اصلاح گردیدند.

پیمانکار اصلی به‌همراه کارفرما، شرکت‌های بیمه، مهندسان طراحی (ژئوتکنیکی و سازه‌ای)، پیمانکاران جزء مرتبط، و مشاور تأخیر برنامه زمانی، گروهی را به‌منظور تعیین کام‌های ضروری برای اصلاح و آماده‌سازی ادّعای بیمه تشکیل دادند.

توالی اصلی احداث

با هدف برنامه‌ریزی و احداث، برنامه زمانی آمبتنی بر [روش مسیر بحرانی (سی‌پی‌ام)] برای بیمارستان به پنج ناحیه اصلی سازه‌ای تقسیم شده بود: شمالی، مرکزی، جنوبی، ساختمان مطب پزشکان، و تأسیسات زیربنایی مرکزی (سی‌یوپی). برنامه‌ریزی زمانی اصلی، طرح‌های کلیدی داخلی و خارجی در حال توسعه را به‌منظور نمایش نواحی مختلف داخل بیمارستان و طبقات مختلف برای نصب پیل‌های خارجی را در بر می‌گرفت. برنامه زمانی با گذر از فعالیت انجام شده بود که با تعیین نواحی در طرح‌های کلیدی مطابقت داشت. ثابت شد که برنامه‌ریزی اولیه و تعیین برنامه زمانی خط مبنا و اسناد مرتبط، یک جنبه حیاتی در تلاش‌های کاهش [خسارات] برنامه زمانی و آماده‌سازی ادّعای تأخیر بیمارستان می‌باشد. پس از کارگاه، برنامه‌ریزی شد که احداث بیمارستان با فونداسیون‌ها، ملزومات، و طبقه همکف در نواحی شمالی و مرکزی آغاز شود، [و] با برپایی سازه فلزی دنبال شود. دو جرقه‌بیل بزرگ در کارگاه بودند تا سازه را در این نواحی برپا

کنند. تکمیل یک سطح فولادی برای یک ناحیه و سطح مورد نظر به نصب عرشه فلزی و رویه دال بتنی پیوند داده شده بود. پس از تکمیل رویه دال در هر ناحیه، فولاد زیر عرشه می‌تواند ضدّ حریق گردد. پس از اینکه تیرهای محیطی ساختمان ضدّ حریق شدند، پیل‌های خارجی می‌توانند برپا شوند. در پی برپایی [سازه] فولاد در نواحی شمالی و مرکزی، جرقه‌بیل‌ها باید به‌منظور برپایی [سازه] فولادی در ناحیه جنوبی بیمارستان و ساختمان مطب، تغییر موقعیت دهند.

پس از خشک‌شدن یک ناحیه^۱، برنامه‌ریزی شد تا ساختن داخل هر ناحیه از بیمارستان با چیدمان و چارچوب‌بندی دیوارهای اولویت‌دار، آغاز شود^۲. این فعالیت‌ها با منطق نرم [انعطاف‌پذیر بر اساس شرایط واقعی پروژه]، یا منطق گروه کاری، مبتنی بر تعداد گروه‌های کاری در دسترس، توالی‌سازی شدند. پیمانکار جزء [امتوالی] چارچوب‌بندی قصد نمود تا دو گروه کاری چارچوب‌بندی را فراهم آورد و برنامه زمانی [به‌گونه‌ای] تنظیم شد تا این گروه‌های کاری، به‌طور هم‌زمان کار کنند. از آنجا که امور پس‌نیاز ساختمان به احداث دیوارهای اولویت‌دار پیوند خورده‌اند، دیگر امور ساختمان بر مبنای توالی دیوارهای اولویت‌دار برنامه‌ریزی شده‌اند. توالی احداث نواحی داخلی در برنامه زمانی به جریان از نواحی داخلی شمالی به نواحی داخلی جنوبی پیوند خورده بود^۳.

احداث تأسیسات زیربنایی مرکزی هم‌زمان با احداث ملزومات و دال‌ها در ناحیه اصلی بیمارستان برنامه‌ریزی شده بود. کار در کارگاه مرکزی، مستقل از کار در نواحی دیگر بیمارستان و ساختمان مطب برنامه‌ریزی شده بود، و یک جرقه‌بیل کوچک در کارگاه برای کار به‌خصوصی کارگاه مرکزی قرار داشت. با این حال، لازم بود که تکمیل و آزمون کارگاه قبل از آزمون و راه‌اندازی بیمارستان و ساختمان مطب، صورت پذیرد.

توالی بازنگری‌شده احداث ناشی از تأخیر [به‌سبب] قوّه قاهره

نشأت گرفته از کاهش لازم برای طبقه همکف و ملزومات زیرهمکف، توالی احداث به‌گونه‌ای اصلاح شد که ساختن داخل در طبقات دوم تا چهارم بتواند هم‌زمان با کار کاهش‌یافته در حال وقوع در سطح زمین، پیش برود.

عموماً، تغییرات در توالی‌های احداث، با نصب پیل‌های بیرونی و احداث دیوارهای اولویت‌دار، به‌وقوع پیوسته‌اند. در برنامه زمانی اصلی، فعالیت‌های پیل بیرونی، فعالیت‌هایی پس‌نیاز به نسبت فعالیت ضدّ حریق نمودن در ناحیه مشابه بودند. با این حال، به‌سبب کاهش [آبار] دال در سطح اول، فعالیت‌های ضدّ حریق نمودن باید پیش از تکمیل کاهش [آبار] دال، تکمیل گردند. لذا، کار در ارتفاع بیرونی به تکمیل کاهش [آبار] دال، پیوند خورده بود.

همان‌گونه که در بالا بحث شد، توالی ساختن داخل بر اساس احداث دیوارهای اولویت‌دار قرار داشت. نشأت گرفته از کاهش لازم در سطح زمین، منطق برنامه زمانی بازنگری شده بود، به‌گونه‌ای که گروه‌های کاری دیوار اولویت‌دار در سطح دوم ساختمان آغاز به‌کار نمایند و از سطح دوم کار کرده و سپس به ترتیب، طبقات سوم و چهارم را کار کنند. پس از تکمیل سطح چهارم، گروه‌های کاری به طبقه همکف بازخواهند گشت. منطق برنامه زمانی آمبتنی بر [روش مسیر بحرانی] در قبال گروه‌های کاری دیوار اولویت‌دار اصلاح شده بود تا بازتاب‌دهنده این جریان کار باشد. به‌سبب اینکه برنامه زمانی، در اصل به‌گونه‌ای تنظیم شده بود که کار امور ساختمان در طبقات دو تا چهار بر مبنای توالی دیوارهای قبلی قرار داشت، تغییرات اضافی در منطق نرم (منطق گروه کاری) ضروری نبود.

تحلیل تأخیر برنامه زمانی و آماده‌سازی ادّعا برای آماده‌سازی تحلیل تأخیر، یک تحلیل اثر دامنه‌دار [زمانی به‌عنوان بهترین روش برای مدل‌سازی تأخیر قوّه قاهره و تأخیر مرتبط با تکمیل و تحویل بیمارستان، برگزیده شد. برنامه زمانی به‌منظور بازتاب پیشرفت واقعی، بلافاصله پیش از رویداد قوّه قاهره، به‌روزرسانی شده بود. آنگاه، رونوشتی از این برنامه زمانی به‌منظور ایجاد برنامه زمانی تحت اثر دامنه‌دار، مورد استفاده قرار گرفته بود. به‌منظور مدل‌سازی اثر دامنه‌دار، یک قاب نمایانگر سبب تأخیر از برنامه زمانی آماده‌سازی شده و در برنامه زمانی تحت اثر دامنه‌دار، یک درج شده بود^۵.

علاوه بر قاب نمایانگر سبب تأخیر برنامه زمانی، دیگر بازنگری‌های برنامه زمانی بدان صورت که قبل‌تر در این پست وب‌نوشت مورد بحث قرار گرفت، ایجاد شده بودند. تا این زمان در فرآیند ادّعا، کارفرما، پیمانکار، و کارشناسان خسارت بیمه بحث نموده و بر فعالیت‌های قاب نمایانگر سبب تأخیر و تغییرات توصیه‌شده در برنامه زمانی توافق نموده‌اند. ارتباطات بین طرفین [اقرار داد] و شفافیت کامل در خصوص تغییرات در برنامه زمانی و دلایل ساخت‌پذیری برای آن تغییرات، تا حدّ زیادی این فرآیند را تسهیل نموده است. تحلیل گر تأخیر یک بسته کامل ادّعا را آماده نمود که برنامه زمانی به‌روزرسانی شده (پیش از

تأخیر)، برنامه زمانی تحت اثر دامنه‌دار، [شرح متضخّن جزئیات برنامه زمانی، شرح‌های مسیریهای بحرانی پیش و پس از رویداد تأخیر، و یک شرح کامل از تمامی تغییرات ایجادشده در برنامه زمانی تحت اثر دامنه‌دار] را، در بر می‌گرفت. طرح‌های کلیدی که در طول ایجاد خط مبنا تنظیم شده بود، جنبه مهمی از آماده‌سازی ادّعا بودند، به‌گونه‌ای که این طرح‌های کلیدی می‌توانستند به‌منظور توصیف طبقات داخلی و خارجی در شرح برنامه زمانی مورد استفاده قرار گیرند.

پیمانکار قادر بود تا به‌سرعت، ادّعا را با شرکت بیمه حل کند. چندین کلید به‌منظور حل سریع و مثبت ادّعا، ارتباطات زود هنگام و مکرر میان کلیه اطراف [اقرار داد] بودند، هم‌چنین یک برنامه زمانی خط مبنا و به‌روزرسانی‌های مطلوب، و یک تحلیل کامل و به‌خوبی مستندسازی‌شده توصیف‌کننده آثار دامنه‌دار [تأخیر بر برنامه زمانی احداث.

پی‌نوشت‌ها:

۱. تأسیسات زیربنایی می‌توانند به‌عنوان تأسیسات انرژی مرکزی یا سی‌ای‌پی، در دیگر پروژه‌های بیمارستانی مورد اشاره قرار گیرند.
۲. موعد آمبتنی، یک موعد احداث مهم بوده و به‌هنگامی اشاره دارد که یک ناحیه، محصور شده و بیش از آن در معرض عناصر نمی‌باشد.
۳. یک دیوار اولویت‌دار، دیواری است که در آن، دیوار خشک باید پیش از زیرساخت تهویه، برق، لوله‌کشی و آب‌پاش آتش‌نشانی نصب گردد. این [امور] به‌واسطه محدودیت‌های دسترسی و جواز دادن به ادامه یافتن احداث تأسیسات، پس از نصب دیوار خشک، ضرورت پیدا می‌کند.
۴. در راستای اهداف این پست وب‌نوشت، توالی‌سازی احداث در سطحی بسیار بالا و شیوه‌ای عمومی توصیف شده است.
۵. قاب‌های اضافی نمایانگر سبب تأخیر برای هر فعالیت تعمیر طبقه نشان داده شده در شکل، ایجاد شدند. فعالیت‌های در ظرف این قاب‌های نمایانگر سبب تأخیر، برای کار احداث مربوط به [امور] آنی بودند: برش کنترل‌کننده و تخریب بتن، اصلاح زیرسازی (شامل تأسیسات)، رول‌پلاک‌های سوراخ‌کاری/پوکسی، تنظیم میلگرد، نصب مانع بخار، استقرار بتن، و ترمیم مرطوب بتن.



<https://cscmlaw.com/adcc/>

قاب نمایانگر سبب تأخیر برنامه زمانی در خصوص تأخیر قوّه قاهره

شناسه فعالیت	نام فعالیت
فعالیت‌های ناشی از اثر [دامنه‌دار] آب و هوا	
فرگشت - رویداد باران/سپیل و بررسی بعدی	
WX00-0010	تأخیر ناشی از باران و آب و هوا
WX00-0020	نظافت و تثبیت کارگاه
WX00-0030	بررسی، گزارش دهی اولیه و تحلیل
WX00-0040	بررسی اضافی خسارت طوفان
WX00-0050	ایجاد طرح اصلاح و تأیید
WX00-0060	طراحی و اجماع در خصوص اقدام اصلاحی
WX00-0070	قیمت‌گذاری پیمانکار برای اقدام اصلاحی
WX00-0080	ابلاغ برای شروع اقدام اصلاحی
WX00-0090	تسلیم و بازنگری اسناد ضروری برای اقدام اصلاحی
WX00-0100	کار تعمیر - تأسیسات زیربنایی مرکزی
WX00-0110	فعالیت خلاصه اثر [دامنه‌دار] آب و هوا (فعالیت پشتیبان)
WX00-0120	کار تعمیر - ساخت دال اصلی بیمارستان

می‌توانید با خرید نسخه کاغذی نسخه الکترونیکی را رایگان دریافت کنید

شما به راحتی می‌توانید در این نشریات موضوعات مورد نظر خود را جستجو کنید
خرید اشتراک ویژه در سایت
Qanoonnameh.ir



فصلنامه
قانون
ویژه
فائز میقربا سیمای
مرتبط با پیمان
نسخه
کاغذی تمام
شده است
نسخه الکترونیکی در
سایت موجود می‌باشد

جایگاهداران CNG

همچنان در انتظار مصوبه افزایش حق العمل

محمد قرہ داغلی | مناقصہ مشیہ

رئیس هیئت مدیره انجمن سی‌ان‌جی کشور،
استاندار اجرایی منصوبه افزایش سطح عملکرد شد و
تسارن‌اند نشان منصوبه جلسه یکصد و
سی‌و‌هشت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
سازمان‌های فراوانی به این صنعت وارد کرده
است. به گزارش مناصف‌امپد، محسن
هری، رئیس جمع خبرنگاران اظهار داشت: به
روايات برگزاری جلسه‌های شورای گفتگو،
این صنفی سی‌ان‌جی کشور، در مکاتبات و
جلسه‌هایی که در مجلس شورای اسلامی برگزار
شده، خواهان بررسی کارشناسی موضوع توسط
پسینوزن انجمن ارزی شد که این کمیسیون
۷۰ درصدی جایگاه‌های سی‌ان‌جی در سال
۱۴۰۱ را از معاون اول رئیس جمهوری درخواست
کرد و با یادآوری اینکه طبق تبصره ۴ ماده ۱۱
قانون نه‌په‌دست مستخرج محیط کسب کرد، «صدا
رای گفتگوی دولت و بخش خصوصی حداکثر
در مدت ۳۰ روز در دستور کار هیئت دولت
و می‌گردد تا در جلسه هیئت دولت مطرح
شود» این تصمیم برقرار شد. اظهار داشت:
موضوع به گفتگوی جلسه یکصد و هشت
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و اصلاح
در تاریخ ۱۵ دی‌ماه سال گذشته، ارسال
شدن این مصوبه به هیئت دولت تخطی از قانون
شمار می‌آید. رئیس هیئت مدیره انجمن
سی‌ان‌جی کشور، خاطرنشان کرد: این تخطی
جریان فراوان جایگاه‌های سی‌ان‌جی را
در دریافت مطالبات قانونی خود در سال ۱۴۰۳
بده که در خصوص نهاد مسئول بایستی
پاسخگو بوده و جامعه سی‌ان‌جی از تمام
بیکاری قانونی موجود ایران جبران این خسارت
مجبور است تا ضمن احقاق حقوق جایگاهداران
سی‌ان‌جی، از تکرار ترفعی‌های این چنینی که
به تحمیل هزینه‌های هفت‌مالی و اعتباری
بخش خصوصی و دولت می‌گردد، جلوگیری
پایند.

تألیف به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بررسی آن‌ها توسط این سازمان، افزایش رضایتمندی عمل‌های سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، به میزان ۷۰ درصد به کارگروه تعیین کیفیت عمل‌های سال ۱۴۰۲، سپاری، ادامه داد: در همین‌جا خارج از چهارچوب قانون تعریف شده، به صوبه هیئت وزیران و در تضاد با منویات رئیس‌جمهور در راجع امور به کارشناسی، پیگیری برنامه و بودجه با وجود مخالفت سایر اعضای کارگروه هیئت وزیران (وزارت‌های سازمان حمایت) و همچنین بدون ارسال صوبه کارگروه به کمیسیون اقتصادی دولت جهت بررسی، افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌های جایگاه‌های سونایی را به‌طور مستقیم به هیئت وزیران منعکس کرد و در مهرماه سال ۱۴۰۳، ۴۰ درصدی قیمت‌های جایگاه‌های سونایی را با نادیده گرفتن واقعیت‌های تورمی و زیان‌آبادانه شدید جایگاه‌های سونایی، در هیئت وزیران تصویب شد. وی ادامه داد: پس از آن، تصمیم منفی اسان‌جی کشور (افزایش) مراتب اعتراض و تخطی سازمان به‌طریق بودجه را از علل اعلام کرد و از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و فوایدستار بررسی موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تخصص کامل شورای عمل کارشناسی شده توسط سازمان حمایت، به جایگاه‌های سونایی جی شد که پس از برگزاری جلسه در شورای گفتگوی با خبر ماندن کارشناسان‌های اجرایی و نظارت، در امور

تخصیص افزایش ۷۰ درصدی کارشناسی شده به جایگاه‌های استان‌جی از ابتدای سال ۱۴۰۰ مورد تأیید شورای تصویب گرفت و برتر اقتصاد که ریاست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ریاست کمیسیون اقتصادی دولت را نیز عهده‌دار است، با تأیید لی وزیران مسیر قانونی مندرج در مصلوبه ثبت شدن توسط سازمان سامان برده بود و در بهر، بهر و بررسی و تعیین حق العمل جایگاه‌های استان‌جی در سال ۱۴۰۲، راضیه کمیسیون اقتصاد دولت ارسال کرد. رنده، راضیه مدیره انجمن استان‌جی کشور، راضیه خان‌رسان کرد؛ بهر، ۱۴۰۲، فراسی و اصلی دولت، نهایتاً در جلسه تصمیمی، از ۱۴۰۲، راضیه گذشته تخصیص افزایش حق العمل جایگاه‌های استان‌جی به میزان ۱۴۰۲ درصد باقی‌بدر راضیه استان‌جی سال ۱۴۰۲ تا نهایتاً از مورد تصویب کمیسیون اقتصادی، در قرار گرفت و لی بهر دلالی نامعلومی، باوجود انعام سال ۱۴۰۲ و کاهش قابل توجه ارزش راضیه مطالباتی ۱۴۰۲، جایگاه‌ها به دلیل تصویب‌ناپذیر بهر دولت استان‌جی شده است.

کاهش مصرف سی‌ان‌جی منجر به افزایش مصرف بنزین می‌شود

در ادامه، میلاد کریمی فریخ؛ کارشناس صنعت سی‌ان‌جی، گفت: با وجود مزیت‌های نسبی فراوان نظیر بهره‌مندی از وجود گسترده‌ترین خطوط مویرگی لوله گاز جهان در ایران و نیز دارا بودن دومین ذخایر گازی جهان،

خارج دلار صنعت ملی سنان‌جی با صرف
میلیاردها دلار بودجه برای ایجاد زیرساخت‌های
انرژی و آب در کشور دولت‌ها و عدم توجه به لزوم
ایجاد توسعه پایدار در آن، ریزه‌سای فراوانی به
اقتصاد کشور وارد کرده است. وی ادامه داد: اگر
توجه برای حل مشکلات صنعت سنان‌جی
نشود، میزان نقایذ این سوخت در دوام آینده
به ۱۲ میلیون مترمکعب کاهش خواهد یافت
و این به معنای هزینه کرد صدها هزار میلیارد
تومان به‌ازای هر آنچه اکنون برای واردات انرژی
هزینه می‌شود، خواهد شد. وی افزود: در
سوخت پاک سنان‌جی از ۲۲ میلیون مترمکعب
به صورت روزانه در سال ۱۴۰۲، ۱۹ میلیون
مترمکعب در سال ۱۴۰۳ و ۱۴ میلیون مترمکعب
در سال ۱۴۰۴ رسیده است و این کاهش عرضه
همچنان ادامه دارد. این کارشناس صنعت
سنان‌جی، درباره دلایل مهم کاهش عرضه
سنان‌جی، گفت: از بهترین دلایل سوخت مؤثر در
کاهش عرضه سنان‌جی می‌توان به فاصله ناچیز
قیمت سنان‌جی با سبزینه، تخصیص نادرانه آن
برای عمل جابجایی سبزینه در سالهای
گذشته، قطعی مستمر برق همه جابجایی‌ها

سی‌ان‌جی به صورت روزانه و بعضاً دو مرتبه در روز و کاهش قابل توجه تولید خودرهای دوگانه سوز توسط خودروسازان اشاره کرد که موجب شده جایگاه‌ها علاوه بر تحمل زیان انباشته فراوان، در حال حاضر و با ورود به سال ۱۴۰۴، حتی قادر به تامین هزینه‌های جاری نگهداری جایگاه نیز نباشند و به زودی شاهد توقف

ناخوابسته ولی اجتناب‌ناپذیر بخش قابل توجهی از جایگاه‌های سنی که کشور به دلیل شرایط بسیار نامساعدان اقتصادی خواهیم بود، می‌آید. داد: نسبت به سال ۱۴۰۲، بالغ بر هفت میلیون متعمر در روز هاش عرضه سنی سنی داریم که این را می‌توان صرفاً از میزان سنی سنی می‌شود، در روز که متجز به واردات بیشتر سنی می‌شود، علاوه بر این خودروسازان به سال ۱۴۰۹ هر روز تولیدات خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده‌اند. کریمی: با بیان اینکه «از برای اعلان صنعت سنی سنی، عرضه سنی سنی حتی ۱۲ تا ۱۵ میلیون متعمر در روز برای سال جاری را می‌توانیم سنی کنیم». گفت: موضوع حق العمل جایگاه‌ها حیاتی ترین مسئله جهت حفظ و استمرار خدمات‌رسانی مطلوب آنهاست که هیچگاه توجه درستی به آن نداشتیم. تولیدهای مختلف شده است، و با یادآوری اینکه همان مصوبه افزایش ۴۰ درصدی در سال گذشته به هیچ وجه با واقعیت‌های جامعه سازگار نیست و تکاوی و هزینه‌های جاری جایگاه‌ها را نیز نمی‌دهد، افزود: این افزایش همراه سال ۱۴۰۲، مصوب شد و عملی‌ارداخت آن را از آذر ماه آغاز شد که این یعنی همان افزایش ناچیز به به دلیل تأخیر قابل توجه در پرداخت، ارزش ریالی خود را از دست داده است. امسال شاهد تاثیر قابل توجه افزایش هزینه جایگاه‌ها، سنی سنی و کاهش عرضه آن هستیم که بیش از هر زمان دیگری ادامه فعالیت جایگاه‌ها را چالش برهه کرده است بطوری که عموم جایگاه‌ها، سنی سنی سنی قادر به ادامه فعالیت نبوده و طی روزهای گذشته تعداد زیادی از فعال صنعت سراسر تعطیل شده‌اند. این فعال صنعت سنی سنی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر همه جایگاه‌ها سنی سنی کشور جهت بررسی امکان تداوم فعالیت سنی‌سوز و در برخی موارد تصمیم بهیت و زیان‌سنجی و هر گونه تعلل در تصمیم‌گیری قطعا به زیان سرمایه بخش خصوصی و اقتصاد کلان کشور خواهد بود. کریمی: ارجا، امیدوار کرد که دولت با اتخاذ یک تصمیم عاجل، درست و کارشناسی شده، مطابق با منویات رئیس‌جمهور در ارجاع اموزه به کارشناسان، مصوبه حق العمل سال ۱۴۰۲ سنی سال ۱۴۰۴ را بدون ایجاد هیچ‌گونه تعلیمی در مصوبات کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و تصویب کند تا خللی در ادامه خدمت‌رسانی به شهروندان ایجاد نشود. ولی ادامه داد: استدعا می‌کنم کارشناسی شده جهت حق العمل سال ۱۴۰۳ تا تأیید آن توسط انواع و اقسام نهادهای محاسباتی و اجرایی و نظارتی، کف در خواست جایگاه‌های سنی سنی است.

کیوسک اخبار

۴۲۰ مگاوات نیروگاه برقابی متوسط آماده واگذاری به سرمایه گذاران

مدیر مطالعات نیروگاه‌های برقایی کوچک شرکت توسعه آب و نیرو
ایران، گفت: نزدیک به ۴۲۰ مگاوات نیروگاه برقایی متوسط، آماده واگذاری
است. سرمایه‌گذاران برای احداث است؛ به گزارش مناقصه مزایده به نقل
از وزارت نیرو، امیر جهندی؛ اظهار کرد: سیاست وزارت نیرو آن است که
برای احداث نیروگاه زیر ۱۰۰ مگاوات از ظرفیت بخش خصوصی استفاده
نشد، اما نیروگاه‌های زیر ۱۰ مگاوات، نیروگاه‌های کوچک است که از ۱۰۰ مگاوات
تا ۱۰۰۰ مگاوات را شامل می‌شوند. وی افزود: نیروگاه‌های بالای ۱۰۰ مگاوات
نیروگاه‌های متوسط نامیده می‌شوند و در کشور نزدیک به ۴۲۰ مگاوات
نیروگاه متوسط شناسایی شده و آماده سرمایه‌گذاری هستند. مدیر مطالعات
نیروگاه‌های برقایی کوچک، متوسط و با اشاره به تازگی این باغیچه، از
سوی سازمان برنام و بودجه با عنوان ماده ۱۲ قانون صرفه‌جویی در مصرف
سوخت ارسال شده است، خاطر نشان کرد: این قانون به ما این امکان را می‌دهد
که سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های زیر ۱۰ مگاوات
حمایت کنیم. جهندی، گفت: براساس قانون بودجه سال جاری قیمت خرید
برق تضمینی پایه برای این نیروگاه‌ها سه هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده است
و برای تشویق سرمایه‌گذاران نیروگاهی متوسط این نیز ۵۰۰ تن در ۵۰۰
نظر گرفته شده که به سرمایه‌گذار تضمین داده می‌شود. برق به قیمت ۹٫۵
سنت خریداری شود. وی درباره تشویق‌های مالی برای نیروگاه‌های متوسط
زیر ۱۰۰ مگاوات ادامه داد: این نیروگاه‌ها برای شش سال مشمول ۹٫۵ سنت
تسهیلی برای سرمایه‌گذاران خواهند بود، علاوه بر قیمت پایه تا زمان تابلو
سبز که این عدد اضافه می‌شود و به این ترتیب سرمایه‌گذار می‌تواند به تازگی
اولیه را انجام داده و نیروگاه را ساخته و بهره‌برداری برسانند. مدیر مطالعات
نیروگاه‌های این متوسط و کوچک، خاطر نشان کرد: این نیروگاه‌ها در
سراسر کشور بخش هستند، می‌تواند به شبکه حمل احداث شود و برق و برق
تولیدی را در اختیار شبکه همان محل قرار دهند. جهندی، با بیان اینکه این
نیروگاه‌ها می‌توانند به شب‌ز تولید برق دانش و نیاز شبکه را برطرف کنند،
ادامه داد: فراخوان سرمایه‌گذاران شده و تاکنون چند نفر برای این کار
برآمده کردند و اقدام را در این است.

**مشترکان پُر مصرف هر ۲ هفته یک بار
منتظر قبض برق باشند**

مدیرعامل شرکت توپایر، گفت: از ابتدای خرداد سال جاری کنترل برق مشترکان بر مصرف برق ۱۵ متره و نیم افزایش یافته و به نظر می‌رسد برای آن‌ها صادر می‌شود. به گزارش مقام‌مسئول، در یک گزارش مقتضی، مصرف‌کننده‌ی صنعتی، به‌صورت ابلاغیه‌ای به تمام مدیران عامل شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور خواست تا به مشترکان بر مصرف برق صرف‌نظر از کاهش ندادن درآمد متوسط مصرف‌کننده، تخفیف قرائت و مصرف را در صورت نیاز به آن‌ها اطلاع‌رسانی شده و در آن از مشترکانی که همکاری کرده‌اند تشکر و قدردانی داشته و گفته که رعایت کرده‌اند، اختصار محدودسازی و قطع برق را شروع شده. او گفت که، براساس ابلاغیه صادر شده در قرائت برق مصرف در ۱۵ متره و نیم بعدی مجدداً در صورت کاهش مصرف به‌طور مقتضی از همکاری مشترکان با صنعت برق و قدردانی و در صورت رعایت نکردن به‌طور منظم اقدام قطع برق و عمل به آن زمان متناسب با درخواست را در برابر آگهی مصرف‌کننده اعلام قطع برق شرکت توپایر، همچنین خواستار استفاده از ظرفیت حداکثر کنترل‌های هوشمند و نیز ظرفیت‌های منابع تولید انرژی به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر نشر هوشمندانه اقدامات و نتایج آن‌ها تا حدی که در است.

ضرورت بازرنگری و تدوین قوانین بالادستی در زمینه حکمرانی آب کشور

رئیس اتاق اصناف کشاورزی، گفت: اگر نتوانیم سیاست‌های کلان و مدیریتی با کشور در زمینه تغییرات اصلاح کنیم، به هیچ‌وجه موفق به تغییر اصلاح امور نخواهیم شد. به گزارش اقتصادمید به نقل از اس‌اواس کشاورزی، پیمان عالمی افزود: کشاورزان به وزارت نیرو به‌عنوان متولی اصلی با کشور در ارتباط با نحوه تامین تخصصی با اعتراض دارند و معتقدیم چنانچه نتوانیم سیاست‌های کلان و مدیریتی با کشور در ارتباط داشته باشیم، به هیچ‌وجه موفق به تغییر و اصلاح امور نخواهیم شد. به گفته وی، ما در سال سرمایه‌گذاری برای تولیدگر برای نفت‌گذاری و این در حالی است که سرمایه‌گذاران به دنبال بخش پتروشیمی بیشترین سود ممکن از سرمایه‌گذاری‌های خود در بخش‌های مختلف هستند. ادامه داد: یکی از مهم‌ترین وظایف کشاورزان، کاهش معادلات مصرف و افزایش بهره‌وری آن است. از این رو وزارت نیرو به‌عنوان متولی اصلی برنامه‌هایی را برای سرمایه‌سازی اصلاح تهیه و اجرایی کرده است. رئیس اتاق اصناف کشاورزی، گفت: در اتاق اصناف کشاورزی برای کمک به حل مشکلات آن‌ها، دارای نقشه راه با موضوع مدیریت مشارکتی منابع هستیم، اما شرط اساسی برای تحقق چنین طرح‌هایی استقلال و همایی وزارت نیرو است.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر کشور، بشدار نسبت به تعلل برخی سرمایه‌گذاران، گفت: متأسفانه برخی افراد هنوز فکر می‌کنند اقدامی نکردند. ما می‌توانیم فرصت‌ها را طغ نگه داریم، اگر تا تیرماه پروژه‌های عملیاتی همواره به سرانجام نرسد، باید افراد را بخود خواهد شد. به گزارش هم‌راه، محسن طرطولی، در نشست سسی جایش‌های توزیع و تولید برق و توسعه ی‌های تجدیدپذیر در کرمان، اشاره به ی‌های اختیار صدور مجوزهای ویژه گاهای تجدیدپذیر به استان‌ها، افزود: در این زمینه ی‌هاکنی با هر منطقه‌ای، سرمایه‌گذاران را به مجوزها دیکر نیاز به مراجعه به تهران ندارند ی‌لیت‌سنجی و استعلام‌های سه‌گانه توسط کر ب هر منطقه‌ای در استان انجام می‌شود، تا رغه استان‌ها کم شود. معاون وزیر، به اشاره تسریر روند صدور مجوزها، افزود: در هشت گذشته بیش از ۲۷ هزار مجوزهای تجدیدپذیر صادر شده است. به اشاره دهدهای گذشته تنها ۱۲ هزار مگاوات مجوز برده شده. این یعنی ما عازم جدی برای برده داریم، اما مشکل عمده اتصال به شبکه و ساخت‌های فنی است که به سرعت به حال گیری است. ی‌ها بشدار نسبت به تعلل برخی ی‌فانده‌ای‌گذاران، گفت: متأسفانه برخی افراد هنوز اقدامی نکردند. ما می‌توانیم فرصت‌ها را طغ نگه داریم، اگر تا تیرماه پروژه‌های عملیاتی همواره به سرانجام نرسد، باید افراد را بخود خواهد شد. به اشاره به ی‌ها دیکر نیاز به مراجعه به تهران ندارند ی‌لیت‌سنجی و استعلام‌های سه‌گانه توسط کر ب هر منطقه‌ای در استان انجام می‌شود، تا رغه استان‌ها کم شود. معاون وزیر، به اشاره تسریر روند صدور مجوزها، افزود: در هشت گذشته بیش از ۲۷ هزار مجوزهای تجدیدپذیر صادر شده است. به اشاره دهدهای گذشته تنها ۱۲ هزار مگاوات مجوز برده شده. این یعنی ما عازم جدی برای برده داریم، اما مشکل عمده اتصال به شبکه و ساخت‌های فنی است که به سرعت به حال گیری است. ی‌ها بشدار نسبت به تعلل برخی ی‌فانده‌ای‌گذاران، گفت: متأسفانه برخی افراد هنوز اقدامی نکردند. ما می‌توانیم فرصت‌ها را طغ نگه داریم، اگر تا تیرماه پروژه‌های عملیاتی همواره به سرانجام نرسد، باید افراد را بخود خواهد شد.

میخ قصدی برای کنار زدن بحث خصوصی نداریم، هدف ما فقط افزایش ظرفیت تولید برق و رفع ناترازی است. افزودن تأمین مالی پروژه‌ها از تمامی ظرفیت‌های قانونی حتی ورود سرمایه‌های خرداستفاده کرده‌ایم. برای اولین بار منابعی از محل بودجه عمومی به بانک‌ها تزریق شده تا روند پرداخت تسهیلات تسریع بشود. همچنین با چند بانک تجاری وارد مذاکره می‌دانیم. معاون وزیر و رئیس سازمان انرژی‌های

تجدیدپذیر کشور، با بیان اینکه مسیر دریافت تسهیلات ارزی همچنان دشوار است، گفت: سرمایه‌گذاران بزرگ که نیاز به تسهیلات دلاری دارند، باید وثیقه‌های سنگین‌تری ارائه دهند. ما تلاش کرده‌ایم تا از طریق انتشار گواهی‌های خاص و همکاری با صندوق توسعه ملی این مسیر را تسهیل کنیم. طرز طلب با اشاره به اینکه ۱۰ درصد از شش میلیون دلار تسهیلات صندوق توسعه ملی برای ارتقای تجدیدپذیر اتفاق افتاده

است گفت: یکپار و ۷۰۰ مگاوات سرمایه گذاری انجام و پیش بینی شده ۶۸۰ مگاوات دیگر انجام شود که از این میزان ۵۷ مگاوات در استان کرمان است. وی همچنین تأکید کرد: ما با تمام توان و در هماهنگی با بخش خصوصی، به دنبال آن هستیم که سرمایه گذاری ها به سرانجام برسد. با این حال اجازه نمی دهیم به بهانه حمایت از بخش خصوصی، روند توسعه کند شود یا مردم تحت فشار قرار گیرند.

تضمین خرید و معافیت از قطعی برق،
مشوق‌های جدید جذب سرمایه‌گذاران
در ادامه، مهاباد جاتی، معاون وزیر نیرو، با تأکید بر عزم دولت برای کاهش ناترازی برق کشور، اظهار کرد: کاهش این ناترازی از منابع در زمان حال و با اولویت استفاده از منابع تجدیدپذیر انجام شد، چرا که این منابع فاقد مشکلات تأمین سوخت و چالش‌های زیست‌محیطی هستند. وی اضافه کرد که زیست‌ساز برای ۳ هزار مگاوات برق در کشور، در حال پیگیری است و این اقدام تریبی از احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف را در برمی‌گیرد که ۱۱ هزار مگاوات آن مربوط به کرمان است. به گفته وی، کرمان می‌تواند نقش مهمی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی در زمینه انرژی خورشیدی داشته باشد. معاون وزیر نیرو، با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در این مسیر گفت: دولت به دنبال تقویت انگیزه برای سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در حوزه خانگی و کشاورزی است. در خصوص کشاورزی شرایط ایجاد نصاب ۸۰ درصد برای تولیدکنندگان را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کنند، هم‌اکنون برای سایر بخش‌ها در شرف مطالعه است. وی افزود: مزایای برق به شبکه را داشته می‌توانند، اما، (نمونه‌ای از این دسته‌ای تولیدکنندگان در زمان‌های مدیریت مصرف قطع نخواهد شد و خرید تضمینی با قیمت مناسب برای این بخش در نظر گرفته شده است).